

ACTUALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN: Junio 28, 2024

Próximo calendario de trabajo Las cuadrillas no trabajarán el 4 y 5 de julio en conmemoración del Día de la Independencia.

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO: Las carreteras Jurupa y Pedley están abiertas al tráfico en todas direcciones. Se pospone el cierre de la intersección.

Actualización de la construcción de la intersección de Jurupa y Pedley

Las cuadrillas completaron una parte de la instalación del sistema de drenaje pluvial en la intersección de las carreteras Jurupa y Pedley y se vio obligado a posponer el resto del trabajo debido a conflictos de servicios públicos descubiertos durante el cierre de la intersección.

Cuadrillas están colocando un drenaje pluvial por el cruce de las carreteras Jurupa y Pedley.



Actualización de instalación de línea de agua

Las cuadrillas están instalando una línea de agua debajo de Van Buren Boulevard y las vías del tren. Las obras subterráneas están siendo completadas detrás del carril K desde el lado este de la intersección de Van Buren Boulevard al sur de Jurupa Road. Este trabajo no afectará el tráfico y se completará a finales de agosto de 2024.



Esta información puede cambiar debido al clima o las condiciones del campo.

MANTÉNGASE CONECTADO Línea directa de construcción 800.679.9570 www.JurupaGradeSeparation.com



Facebook @JurupaGradeSeparation



Instagram @JurupaGradeSeparation



















Measure A Western County Regional Arterial (MARA)